

12 MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE PINTURA

Para llevar a cabo las tareas de mantenimiento de las instalaciones de pintura se seguirá la siguiente tabla:

Ítem	COMPROBACIÓN	SI	NO	N/A	COMENTARIOS
1	Comprobar que la instalación funciona adecuadamente (temperatura y presión)				
2	Comprobar que el suelo de la cabina se encuentra libre de polvo, papel y demás objetos extraños.				
3	Comprobar que los filtros inferiores se encuentran limpios, sin obstrucciones. (En caso contrario sustituir)				
4	Comprobar que los filtros superiores se encuentran limpios y no se encuentran obstruidos (En caso contrario sustituir)				
5	Comprobar que existe al menos un kit de recambio de filtros. En caso contrario avisar al proveedor.				
6	Comprobar que el termohigrógrafo se encuentra en periodo válido de calibración. Si la fecha de caducidad es próxima, avisar al departamento de calidad para su calibración.				
7	Comprobar que el papel del termohigrógrafo se encuentra correctamente alineado con la hora del día.				
8	Comprobar que los manómetros y reguladores de presión funcionan correctamente.				
9	Comprobar que tanto las mangueras como sus racores se encuentran en buen estado				
10	Comprobar que las pistolas y boquillas se encuentran limpias y listas para su uso.				
11	Comprobar que existe al menos un extintor en la zona de pintura, y que no se encuentra caducado.				
12	Comprobar que los manómetros se encuentran en periodo válido de calibración. Si la fecha de caducidad es próxima, avisar al departamento de calidad para su calibración				
13	Comprobar que las puertas cierran bien y los cristales se hallan en correcto estado.				

Capítulo 12

Mantenimiento de las instalaciones de pintura

Ítem	COMPROBACIÓN	SI	NO	N/A	COMENTARIOS
14	Comprobar que la sala de mezclas se encuentra limpia y libre de objetos extraños a la misma.				
15	Comprobar que las copas viscosimétricas se encuentran limpias una vez usadas.				
16	Comprobar que las copas, al igual que el cronómetro, se encuentran en periodo válido de calibración. Si la fecha de caducidad es próxima, avisar al departamento de calidad para su calibración				
17	Comprobar que las latas de mezclas y demás material auxiliar se encuentran adecuadamente ubicados.				
18	Comprobar que los extractores y equipo de aire acondicionado de la sala de mezcla funcionan correctamente.				
19	Comprobar que todo el personal dispone de los equipos de protección adecuados				