

INSTAL S.L.	FICHA VERIFICACION INSTALACIONES DE CLIMATIZACION		FECHA:
			<i>ED.: 0</i>
Unidad Exterior		SI/NO	OBSERVACIONES
<input type="checkbox"/> Ubicación Zona poco soleada, cercana a Unidad interior			
<input type="checkbox"/> Trazado y Fijación tubería Poco visible, sin estrangulamientos, fijación estable			
<input type="checkbox"/> Verificación de Unidad Comprobar estado (arañazos, golpes, mando)			
<input type="checkbox"/> Fijación de Unidad A nivel, estable con Silentblocks y limpiar Unidad			
<input type="checkbox"/> Colocación Desagüe Comprobar limpieza de tubo. Pendiente suficiente			
<input type="checkbox"/> Verificación de Fugas Utilización de Spray detector de fugas			
Unidad Interior		SI/NO	OBSERVACIONES
<input type="checkbox"/> Verificación Toma de Corriente Comprobar Ubicación y Potencia			
<input type="checkbox"/> Ubicación Zona con mejor rendimiento			
<input type="checkbox"/> Verificación de Unidad Comprobar estado (arañazos, golpes, mando)			
<input type="checkbox"/> Fijación de Unidad A nivel, estable y limpiar			
<input type="checkbox"/> Colocación Desagüe Comprobar limpieza de tubo. Pendiente suficiente			
<input type="checkbox"/> Verificación Funcionamiento Frío/Calor. Comprobar Mando a distancia			
<input type="checkbox"/> Retirada de Embalajes Serán necesarios en caso de devolución			
<input type="checkbox"/> Limpieza Limpieza general de restos			
OBSERVACIONES			FIRMA TECNICO