

KTKAN SL	INDICADORES PROCESO	F-04/05
		FECHA: ENERO 2009
		HOJA: 1/1
		15/01/2009

Código de Obra		Fecha comienzo	11/02/2008
	001470B	Fecha fin PREV/REAL	21/04/2008-18/04/2008
Jefe Obra		Centro de Trabajo	EADS CASA TABLADA
Importe facturado		49.000	EUROS
1.700	HORAS ESTIMADAS EN LA OBRA		
Contabilización horas			
1.600 hora normal	a	14,5 EUROS =	23.200 EUROS
40 hora extra	a	20,5 EUROS =	820 EUROS
hora nocturna	a	21 EUROS =	EUROS
hora festivo	a	24 EUROS =	EUROS
1.640	HORAS REALES EMPLEADAS EN LA OBRA		
Desplazamientos			
km	a	0,18 EUROS =	EUROS
Dietas			
dietas completas	a	45 EUROS =	EUROS
medias dietas	a	9 EUROS =	EUROS
Materiales			
Importe total costes materiales =			15.674,25 EUROS
COSTE TOTAL OBRA		39.694,25	EUROS
INDICADOR TIEMPO	Tiempo real/ Tiempo estimado =	1	
INDICADOR HORAS	Horas reales/ Horas estimadas =	0,965	
INDICADOR BENEFICIO	Importe factura/ Coste real =	1,234	
Firma Director Técnico		Firma Jefe Obra	Firma ADMON